Обект: Камелия -4

Изпълнител: "Мелаинвест и партньори"ООД

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК на СМР-СБОРЕН

№	вид СМР	Календарен график																							
1	2	януари2010г.				февруари2010г.				март2010г.				април2010г.				май2010г.				юни 2010г.			
		1с.	2с	3с	4с	5с.	6с	7с	8с	9с.	10с	11с	12с	13с	14с	15с	16с	17с	18с	19с	20с	21с	22с	23с	24с
	Плоски покриви																								
1	Плосък покрив на секция I																								
2	Плосък покрив на секция Н 1																								
3	Плосък покрив на секция Н 2																								
4	Плосък покрив на секция G																								
	Замазки																								
1	Замазки на кота + 9.00 секция I и Н2																								
2	Замазки на кота +11.80 секция I ,Н2,Н1,G																								
3	Замазки на кота +14.60 секция I ,Н2,Н1,G																								
	Изработка и монтаж на дограма																								
1	Монтаж на дограма секция I																								
2	Монтаж на дограма секция Н2																								
3	Монтаж на дограма секция Н1																								
4	Монтаж на дограма секция G																								
	Монтаж на вътрешни преградни стени																								
1	Преградни стени на секция I				монтаж конст.									монтаж гипкартон.											
2	Преградни стени на секция Н 1						монтаж конст.									монтаж гипкартон.									
3	Преградни стени на секция Н 2								монтаж конст.									монтаж гипкартон.							
4	Преградни стени на секция G										монтаж конст.									монтаж гипкартон.					
	Вътрешна ВиК-инсталация																								
1	ВиК-секция I																								
2	ВиК-секция Н2																								
3	ВиК-секция Н1																								
4	ВиК-секция G																								
5	Монтаж на сантехника -секция I																								
6	Монтаж на сантехника-секция Н2																								
7	Монтаж на сантехника-секция Н1																								
8	Монтаж на сантехника-секция G																								
	Вътрешна Ел.-инсталация																								
1	Ел.инсталация-секция I (вътрешно окабеляване)																								
2	Ел.инсталация-секцияН1(вътрешно окабеляване)																								
3	Ел.инсталация-секцияН2(вътрешно окабеляване)																								
4	Ел.инсталация-секция G (вътрешно окабеляване)																								
5	Монтаж на ел.оборудване -секция I																								
6	Монтаж на ел.оборудване-секция Н2																								
7	Монтаж на ел.оборудване-секция Н1																								
8	Монтаж на ел.оборудване-секция G																								
	ФАСАДИ																								
1	Фасада секция I																								
2	Фасада секция Н 2																								
3	Фасада секция Н 1																								
4	Фасада секция G																								
	Асансьорни уредби																								
1	Асансьорна уредба секция I																								
2	Асансьорна уредба секция Н2,Н1																								
3	Асансьорна уредба секция G																								

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК на СМР-СЕКЦИЯ I

№	вид СМР	Календарен график																							
1	2	януари2010г.				февруари2010г.				март2010г.				април2010г.				май2010г.				юни 2010г.			
		1с.	2с	3с	4с	5с.	6с	7с	8с	9с.	10с	11с	12с	13с	14с	15с	16с	17с	18с	19с	20с	21с	22с	23с	24с
1	Плосък покрив на секция I																								
2	Замазки на кота + 9.00 ,+11.80,+14.60																								
3	Монтаж на дограма секция I																								
4	Преградни стени на секция I				монтаж конст.									монтаж гипкартон.											
5	ВиК-секция I																								
6	Ел.инсталация-секция I (вътрешно окабеляване)																								
7	Фаянсови облицовки по WC																								
8	Настилки по общи части и тераси																								
9	Монтаж на сантехника -секция I																								
10	Монтаж на ел.оборудване -секция I																								
11	Фасада .монтаж парапети.																								
12	Асансьорна уредба-монтаж																								
13	Вертикална планировка																								

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК на СМР-СЕКЦИЯ Н1 и Н 2

№	вид СМР	Календарен график																							
1	2	януари2010г.				февруари2010г.				март2010г.				април2010г.				май2010г.				юни 2010г.			
		1с.	2с	3с	4с	5с.	6с	7с	8с	9с.	10с	11с	12с	13с	14с	15с	16с	17с	18с	19с	20с	21с	22с	23с	24с
1	Плосък покрив на секция Н1 ,Н2																								
2	Замазки на кота +11.80,+14.60																								
3	Монтаж на дограма																								
4	Преградни стени от гипсокартон				монтаж конст.									монтаж гип.											
5	ВиК-вътрешни инсталации																								
6	Ел.инсталация-(вътрешно окабеляване)																								
7	Фаянсови облицовки по WC																								
8	Настилки по общи части и тераси																								
9	Монтаж на сантехническо оборудване																								
10	Монтаж на ел.оборудване																								
11	Фасада .монтаж парапети.																								
12	Асансьорна уредба-монтаж																								
13	Вертикална планировка																								

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК на СМР-СЕКЦИЯ G

№	вид СМР	Календарен график																					
1	2	януари2010г.				февруари2010г.				март2010г.				април2010г.				май2010г.				юни 2010г.			
		1с.	2с	3с	4с	5с.	6с	7с	8с	9с.	10с	11с	12с	13с	14с	15с	16с	17с	18с	19с	20с	21с	22с	23с	24с
1	Плосък покрив на секция G																								
2	Замазки на кота +11.80,+14.60																								
3	Монтаж на дограма																								
4	Преградни стени от гипсокартон									монтаж конст.								монтаж гип.							
5	ВиК-вътрешни инсталации																								
6	(вътрешно окабеляване)																								
7	Фаянсови облицовки по WC																								
8	Настилки по общи части и тераси																								
9	Монтаж на сантехническо оборудване																								
10	Монтаж на ел.оборудване																								
11	Фасада .монтаж парапети.																								
12	Асансьорна уредба-монтаж																								
13	Вертикална планировка																								